

АКТ
освидетельствования установки
автоматической противопожарной защиты

г. Санкт-Петербург

«02» апреля 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ООО УК «Невский горизонт» в лице генерального директора Митина Д.М. с одной стороны, и ООО «Галант» в лице генерального директора Чистоусова В.А. с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что при обследовании автоматической установки пожарной сигнализации на объекте: Ленинградская обл. пос. Бугры, Воронцовский бульвар, 11 к3

в составе: согласно спецификации, указанной в ИД ИЦ-11/14-017-2-ПС

смонтированных: ООО «УМК «ВИОКОМ»

по проекту: ИЦ-11/14-017-2-ПС

В результате обследования установлено:

Неисправности/замечания:

№	Оборудование	Количество, шт.	Неисправность	Способ устранения
АППЗ				
1	Вентилятор осевой ВО 30-160 (Подпор дымоудаления в шахте лифта), секция 1	1	Повреждены обмотки двигателя	Замена двигателя
2	Вентилятор осевой ВО 30-160 (Подпор дымоудаления в шахте лифта), секция 2	1	Повреждены обмотки двигателя	Замена двигателя
3	Вентилятор осевой ВО 30-160 (Подпор дымоудаления в шахте лифта), секция 3	1	Заклинившая крыльчатка, сгоревший контактор	Замена контактора, замена автоматического выключателя, ремонт вентилятора
4	Вентилятор осевой ВО 25-188 (Подпор дымоудаления МОП), секция 3	1	Неисправность	Требуется дополнительная диагностика
5	Крышный ВКР - ДУ - В с выбросом вверх (Дымоудаление), секция 2	1	Повреждены обмотки двигателя	Замена двигателя
6	Табло "Пожар", секция 1,2,3	3	Неисправность	Замена оборудования
7	Табло "Выход"	7	Неисправность	Замена оборудования
8	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	1	Неисправность	Замена оборудования
9	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный СИГНАЛ-20П	3	Неисправность	Замена или ремонт оборудования
10	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4	1	Неисправность	Замена оборудования
11	Блок резервного питания Болид	3	Неисправность	Замена оборудования

12	ИП 212-ЗСУ Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	15	Неисправность	Замена оборудования
13	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А)	5	Неисправность	Замена оборудования
14	Кабельный канал металлический оцинкованный 25*20	20	Механические повреждения кабельных линий	Ремонт кабельных линий
15	НАСОС GRUNDFOS HYDRO MX 1/1 2CR20-3	1	Механические повреждения корпуса основного и резервного насосных агрегатов, течь сальников, повреждения трубопровода	Замена насосных агрегатов. Требуется дополнительная диагностика.
16	Внутренний противопожарный водопровод	1	Повреждения водопровода	Ремонт водопровода

Вывод:

1. Автоматическая установка пожарной сигнализации не работоспособна и не отвечает требованиям нормативных документов.

Предложения:

2. После согласования и оплаты заказчиком стоимости оборудования, монтажных и пусконаладочных работ устранить выявленные недостатки, а именно:
 - 2.1. Устранить недостатки автоматической установки АППЗ, указанные в п.п. 1-16
 - 2.2. Автоматическую установку пожарной сигнализации привести в соответствие требованиям нормативных документов.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО УК «Невский горизонт»

Митин Д.М.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «Галант»

Чистоусов В.А.

